刈谷市　横断歩道橋年次計画（R3.3）

番号	道路橋名	路線名	架設年	所在地	橋長（m）	全幅員（m）	橋梁の種類	点検年度	健全性区分	点検計画										修繕計画										補修内容等（主な措置）	補修費用（百万円）
										R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
1	重原横断歩道橋	市道01-36号線	2016	重原本町他	45.6	2.6	鋼橋	2018	Ⅰ					○					○												
2	衣浦歩道橋	市道01-31号線	1967	松坂町	22.4	1.5	鋼橋	2018	Ⅱ					○					○			○								塗替塗装工	28.5
3	城町歩道橋	市道01-22号線	1973	城町他	19.3	1.5	鋼橋	2018	Ⅱ					○					○		○									対策済み	34.4
4	朝日歩道橋	市道01-33号線	1987	野田町	15.0	2.9	鋼橋	2018	Ⅱ					○					○				○							塗替塗装工	44.1
5	東刈谷横断歩道橋	岡崎刈谷線	2002	東刈谷町	27.7	3.0	鋼橋	2018	Ⅱ					○					○						○					塗替塗装工	36.8
6	カリマチストリート歩道橋	市道01-19号線	2019	相生町	23.8	2.3	鋼橋	―	―	架設				○					○											初回点検後に検討	
7	井ケ谷沢渡歩道橋	名古屋岡崎線	2021	井ケ谷町	26.0	2.1	鋼橋	―	―			架設		○					○											初回点検後に検討	
8	泉田高畑一色歩道橋	泉田共和線	2022	泉田町	16.0	2.0	ボックスカルバート	―	―				架設	○					○											初回点検後に検討	